

Datum : 7 juni 2022

Raadsleden gemeente Gennepe

Zaaknummer : 560999

Onderwerp : Update Verbindingsweg Milsbeek

Beste leden van de raad,

Het is al even geleden dan wij u hebben geïnformeerd over de korte, middellange en lange termijn maatregelen voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de kernen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Met deze raadsinformatiebriefformeren wij u over de resultaten en de stand van zaken van deze maatregelen, met als hoofddoel het weren van niet-bestemmingsverkeer uit onze kernen.

Quick Wins Zwarteweg (korte termijn)

De 60 km/h inrichting van de Zwarteweg, de verkeersremmende voorzieningen én een veilige fietsoversteek ter hoogte van het sportpark Milsbeek zijn begin 2021 afgerond. Via het Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid hebben we toegang tot een database van verkeersgegevens, waaronder de gedetailleerde informatie over de actuele snelheid. Uit deze informatie blijkt dat de gemiddelde snelheid van de voertuigen op de Zwarteweg buiten de bebouwde kom na realisatie van de maatregelen 58 km/u bedraagt, terwijl dit vóór de herinrichting van de weg nog 73 km/u was. De maatregelen hebben dus een positief effect op de snelheid van de weggebruiker. Ook uit contacten met de omgeving blijkt dat de omgeving tevreden is over de uitgevoerde maatregelen buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom ligt volgens de aanwonenden de snelheid nog te hoog. We willen dit aanpakken door middel van snelheidscontroles en we zullen onderzoeken welke verkeerskundige maatregelen mogelijk zijn om gevaarlijke verkeerssituaties te verbeteren. Als laatste maatregel zijn in het najaar van 2021 bomen geplant in de berm tussen fietspad en rijbaan, waarmee de werkzaamheden Quick-Wins Zwarteweg volledig zijn afgerond.

Verbindingsweg Milsbeek (middellange termijn)

Uw raad heeft op 8 november 2021 ingestemd met het bestemmingsplan 'Verbindingsweg Milsbeek'. Het besluit van de gemeenteraad heeft tot en met donderdag 6 januari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode hebben 8 belanghebbenden beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de Verbindingsweg. Het bestemmingsplan is dus nog niet onherroepelijk en de gemeente zal bij Raad van State verweer moeten voeren op de ontvangen beroepsschriften.

We verwachten dat het beroep begin 2023 bij de Raad van State zal worden behandeld. Bij een onherroepelijk bestemmingsplan starten we met de aanbesteding voor uitvoering van de

werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen dan naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. Voor een gedetailleerd overzicht van de planning verwijzen we u naar de bijlage.

Grondverwerving Verbindingsweg

Met het merendeel van de grondeigenaren is overeenstemming bereikt over de aan te kopen gronden. Met deze eigenaren is een koopakte opgesteld en plannen we een datum bij de notaris voor de overdracht. Met een aantal eigenaren zijn we nog in onderhandeling, maar ook hier verwachten we er met elkaar uit te komen.

Lange termijn, verkeersoplossing Ottersum en Ven-Zelderheide

Nu de stappen genomen zijn om het doorgaand verkeer uit de kern Milsbeek te weren, zijn onze ogen gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie in de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide. Ook voor deze dorpen willen we actie ondernemen om te verkeersoverlast van onder andere vrachtwagens tot een minimum te beperken. Daarom gaan we verder met het onderzoek naar de manier waarop we niet bestemmingsverkeer uit Ven-Zelderheide en Ottersum kunnen weren. De eerste resultaten van dat onderzoek verwachten we in het najaar van 2022.

Communicatie

We informeren de dorpsraden van Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide over de stand van zaken. Daarnaast krijgen de aanwonenden van de Zwarteweg en het tracé van de Verbindingsweg een bewonersbrief. De informatie op de website van de gemeente actualiseren we volgens de inhoud van deze raadsinformatiebrief.

Planning Verbindingsweg

In de bijlage bij deze brief is een planning opgenomen voor de Verbindingsweg Milsbeek.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris,

De burgemeester,

Mevrouw J.M. Nijland

De heer H. Teunissen

Bijlage

Planning Verbindingsweg Milsbeek

<i>Wat?</i>	<i>Wanneer</i>	<i>Toelichting</i>
Beroepstermijn bestemmingsplan Verbindingsweg	Geheel 2022	Beroepsprocedure bestemmingsplan en opstellen verweerschrift.
Aanvraag vergunningen	2 ^e en 3 ^e kwartaal 2022	Aanvragen van noodzakelijke vergunningen.
Civieltechnische uitwerking en opstellen contract	3 ^e en 4 ^e kwartaal 2022	De weg wordt civieltechnisch uitgewerkt en het contract voor aanbesteding wordt opgesteld.
Zitting beroepsprocedure Verbindingsweg	1 ^e kwartaal 2023	Zitting en uitspraak op beroepsprocedure Verbindingsweg
Aanbesteding van de werkzaamheden	1 ^e kwartaal 2023	De weg wordt aanbesteed voor realisatie.
Start aanleg weg	3 ^e kwartaal 2023	Als gronden zijn in eigendom en vergunningen zijn verleend.
Oplevering werkzaamheden en openstelling Verbindingsweg	1 ^e kwartaal 2024	Verbindingsweg met landschappelijke inpassing is gerealiseerd.