

PLANNING		Kerkvonder Ven Zelderheide		Kalenderweek:		week 35		week 36		week 37		week 38		week 39		week 40		week 41		week 42		week 43		week 44		week 45		week 46		week 47		week 48		week 49		week 50		week 51		week 52		week 1			
Aanmer:		Gemeente Gennep		Werkweek:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19			
Opdrachtgever		Gemeente Gennep		Datum:		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19			
Directie:		Gemeente Gennep		Werkdag:		ma		di		wo		do		vr		za		zo		ma		di		wo		do		vr		za		zo		ma		di		wo		do		vr			
CONCEPT		WERKZAAMHEDEN:		Opmerking		Hoeveelheid		ma		di		wo		do		vr		za		zo		ma		di		wo		do		vr		za		zo		ma		di		wo		do		vr	
				Voorbereidende werkzaamheden																																									
				- Inrichten werkterrein		keet plaatsen																																							
				- Graven proefsleuven																																									
				- Levering materialen																																									
				- Leveren en instandhouden wegalzetting/ omleiding																																									
				Fase 1																																									
				- Opbreken rijbaan, trotoirs en inritten		914 m²																																							
				- Opbreken palen en borden		1 st																																							
				- Verwijderen fundering		540 m²																																							
				- plaatsen afsluiters		2 st																																							
				- verwijderen putten en kolken		11 st																																							
				- verwijderen huisaansluitingen		4 st																																							
				- Ontgraven rioolsleuf		41 m																																							
				- Verwijderen BT 300		28 m																																							
				- Archeologische/ OOO begeleiding																																									
				- Leveren en aanbrengen riolering incl putten		BT 300/400 en PVC 200/315																																							
				- Aanvullen en verdichten rioolsleuf		41 m																																							
				- Leveren en aanbrengen huisaansluitingen DWA		4 st																																							
				- Leveren en aanbrengen huisaansluitingen RWA		2 st																																							