

<i>Wat?</i>	<i>Wanneer?</i>	<i>Toelichting</i>
Detailuitwerking tracé Verbindingsweg	1 ^e en 2 ^e kwartaal 2020	Tracé bepalen
(Milieu)-onderzoeken + opstellen bestemmingsplan	2 ^e t/m 3 ^e kwartaal 2020	Onderzoeken updaten en bruikbaar maken voor uitwerking tracé én bestemmingsplan. O.a. flora & fauna, geluid en bodem.
Inventarisatie eigendommen	Starten 2 ^e kwartaal 2020	Eerste gesprekken met eigenaren of zij bereid zijn gronden te verkopen zijn geweest. Bureaus selecteren ter ondersteuning bij taxaties
Vooroverleg met o.a. provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat	2 ^e en 3 ^e kwartaal 2020	Voordat de juridische procedure start, is afstemming met andere overheden vereist.
Besluit college ontwerp bestemmingsplan	4 ^e kwartaal 2020	Ontwerpbestemmingsplan gereed voor procedure
Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan (en evt. bijbehorende vergunningen)	4 ^e kwartaal 2020	Wettelijke termijn van 6 weken. Mogelijkheid tot indienen zienswijzen.
Reactie op zienswijzen + opstellen vast te stellen bestemmingsplan	1^e en 2^e kwartaal 2021	Inhoudelijk reageren op zienswijzen en nader onderzoek indien nodig. Vast te stellen bestemmingsplan opstellen.
Routing en vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad	2 ^e kwartaal 2021	
Publicatie, beroepstermijn en inwerkingtreding bestemmingsplan	3 ^e kwartaal 2021	Bestemmingsplan treedt in werking als er geen voorlopige voorziening bij de Raad van State is.
Civieltechnische uitwerking + gunning aannemer	4 ^e kwartaal 2021 en 1 ^e kwartaal 2022	De weg wordt civieltechnisch uitgewerkt en het werk moet aanbesteed worden.
Start aanleg weg	2 ^e kwartaal 2022	Als gronden in eigendom zijn en er geen voorlopige voorziening is toegewezen.
Als beroep wordt ingesteld:		
<i>Raad van State procedure</i>	<i>Heel 2021</i>	<i>Als er beroep wordt ingesteld, duurt dit circa een jaar.</i>
<i>Start aanleg weg</i>	<i>1^e kwartaal 2023</i>	<i>Als grondverwerving meer tijd kost door een onteigening en/of juridische procedure lang duurt.</i>