Indicatieve planning - Houtkade te Gennep

Datum 19-4-2023
Versie 1.0
Status Concept

jaar: 2023
maand: Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November
week: 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

nr.	Werzaamheden	Actiehouder(s)		
1	**Stappenplan VOSP / DOSP**			
1.1	**Fase 1: Vaststelling Leidend kader**	Gemeente / SDK	X	
	Fase 2: Haalbaarheid + VOSP			
2.1	*Studie m.b.t. zichtlijnen, silhouet, stedenbouwkundige korrel, doorsnede kademuur*	SDK Vastgoed		
2.2	Informeel overleg: Gemeente, CRK & Stedenbouwkundige	Gemeente / SDK		
2.3	*Schets varianten: Massa- en volumestudie + analyse varianten*	SDK Vastgoed		
2.4	Informeel overleg: Gemeente, CRK & Stedenbouwkundige	Gemeente / SDK		
2.5	Verwerken terugkoppeling CRK/Sted.	SDK Vastgoed		
2.6	*Uitwerking voorkeursvariant tot VOSP*	SDK Vastgoed		
	Programmatie			
	Integratie parkeeropgave			
	Verbindingen en wandelroutes			
	Integratie brandweerkazern & groene gracht			
	Terreinhoogtes			
	Haalbaarheid			
2.7	Formeel toets VOSP voor akkoord: CRK + Stedenbouwkundige	Gemeente / SDK	X	
2.8	Evt. verwerken terugkoppeling CRK/Sted.	SDK Vastgoed		
2.9	Afstemming ontwerp met Waterschap	SDK Vastgoed		Hoe ziet de gemeente het proces omtrent parkeertoets en de besluitvorming ?
2.10	Stukken voorleggen informeel college + formele toets parkeren	Gemeente / SDK		Check door op doorlooptijden, wanneer indienen stukken en besluitvorming. Wanneer is de laatste raadsvergadering?
	Fase 3: Definitief stedenbouwkundig ontwerp (DOSP)			
3.1	*Richtlijnen beeldkwaliteit bebouwing (materialen, kleur, dakvorm, overgangen openbaar privé)*	SDK Vastgoed		
3.2	*Richtlijnen beeldkwaliteit openbare ruimte (beplantingen, verhardingen, materialisatie, meubilair, verlichting)*	SDK Vastgoed		
3.3	Informeel overleg: Gemeente, CRK & Stedenbouwkundige	Gemeente / SDK		
3.4	Verwerken tot DOSP incl. terugkoppeling CRK/Sted.	SDK Vastgoed		
3.5	Afstemming en akkoord vakdisciplines gemeente Gennep	Gemeente / SDK		Check door gemeente op doorlooptijden, wanneer indienen stukken en besluitvorming
3.6	*Opstellen documenten verbeelding / presentatie informatieavond*	SDK Vastgoed		Informatieavond / participatieavond. 1 of 2 momenten
3.7	Informatieavond / participatie	Gemeente / SDK	X	
3.8	*Finaliseren DOSP en haalbaarheid*	SDK Vastgoed		
3.9	Formele toets CRK en stedenbouwkundige	Gemeente	X	
3.10	Vaststelling DOSP door college + raad (beslismodel gemeente)	Gemeente		Check door op doorlooptijden, wanneer indienen stukken en besluitvorming. Wanneer is de laatste raadsvergadering?

X	Mijlpaal / besluitvorming
	Afstemming Q-team [redacted]
	Actie gemeente Gennep
	Actie SDK Vastgoed + architect
	Interne besluitvorming SDK Vastgoed