Indicatieve planning - Houtkade te Gennep

Datum 24-4-2023
Versie 2.0

jaar: 2023
maand: Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December
week: 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

nr.	Werzaamheden	Actiehouder(s)	
1	**Stappenplan VOSP / DOSP**		
1.1	**Fase 1: Vaststelling Leidend kader**	Gemeente / SDK	
	Fase 2: Haalbaarheid + VOSP		
2.1	Studie m.b.t. zichtlijnen, silhouet, stedenbouwkundige korrel, doorsnede kademuur	SDK Vastgoed	
2.2	Informeel overleg Q-team: Gemeente, CRK & Stedenbouwkundige	Q-team / Gemeente / SDK	
2.3	Afstemming vakdisciplines gemeente Gennep (o.a. parkeren)	Gemeente Gennep	
2.4	Schets varianten: Massa- en volumestudie + analyse	SDK Vastgoed	
2.5	Informeel overleg Q-team: Gemeente, CRK & Stedenbouwkundige	Q-team / Gemeente / SDK	
2.6	Afstemming vakdisciplines gemeente Gennep (o.a. parkeren)	Gemeente Gennep	
2.7	Verwerken terugkoppeling CRK/Sted/gemeente.	SDK Vastgoed	
2.8	Uitwerking voorkeursvariant tot VOSP	SDK Vastgoed	
	Programmatie		
	Integratie parkeeropgave		
	Verbindingen en wandelroutes		
	Integratie brandweerkazern & groene gracht		
	Terreinhoogtes		
2.9	Formeel toets VOSP voor akkoord: CRK + Stedenbouwkundige	Q-team / Gemeente / SDK	
2.10	Evt. verwerken terugkoppeling CRK/Sted.	SDK Vastgoed	
2.11	Afstemming ontwerp met Waterschap	SDK Vastgoed	
2.12	Opstellen verbeelding / presentatie informatieavond	SDK Vastgoed	
2.13	Informatieavond / participatie	Gemeente / SDK	E.e.a. afhankelijk van vakantieperiode en reces
2.14	Stukken voorleggen informeel college + formele toets parkeren	Gemeente Gennep	Check 14 dagen voorbereiding op collegebesluit
2.15	Raadsbesluit?	Gemeente Gennep	Check op beslismodel gemeente
	Fase 3: Definitief stedenbouwkundig ontwerp (DOSP)		
3.1	Richtlijnen beeldkwaliteit bebouwing (materialen, kleur, dakvorm, overgangen openbaar privé)	SDK Vastgoed	
3.2	Richtlijnen beeldkwaliteit openbare ruimte (beplantingen, verhardingen, materialisatie, meubilair, verlichting)	SDK Vastgoed	
3.3	Informeel overleg Q-team: Gemeente, CRK & Stedenbouwkundige	Q-team / Gemeente / SDK	
3.4	Verwerken tot DOSP incl. terugkoppeling CRK/Sted.	SDK Vastgoed	
3.5	Afstemming en akkoord vakdisciplines gemeente Gennep	Gemeente Gennep	Check I
3.6	Opstellen verbeelding / presentatie informatieavond	SDK Vastgoed	
3.7	Informatieavond / participatie	Gemeente / SDK	
3.8	Finaliseren DOSP en haalbaarheid	SDK Vastgoed	
3.9	Formele toets CRK en stedenbouwkundige	Q-team / Gemeente / SDK	
3.10	Vaststelling DOSP door college + raad (beslismodel gemeente)	Gemeente Gennep	Check beslismodel gemeente